

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 22.09.2022

Top 13 aktueller Sachstand Schulcampus

Der Rohbau ist bis auf kleinere Restleistungen fertiggestellt. Die Rohbauabnahmen fanden am 13. und 14.09.2022, Restleistungen/ Mängel sind bis zum 07. Oktober 2022 fertigzustellen/ abarbeiten

Dachabdichtung ist erstmal dicht

Elektroinstallationsarbeiten + Vorinstallationsarbeiten HLS wurde im August begonnen.

Es folgt die Montage der Pfosten-Riegel-Fassade und der Fensterbänder: Vorfertigung hat sich um 4 Wochen durch Lieferengpässe verzögert. Das Ziel, den Bau mit Beginn der kalten Jahreszeit zu schließen, bleibt.

Es wurden zwischenzeitlich folgende Aufträge erteilt:

- Los 15 - Innentischlerarbeiten
- Los 16 - Sanitäranlagen
- Los 17 - Heizungsanlagen
- Los 18 - Raumluftechnische Anlagen
- Los 20 - Putzarbeiten
- Los 21 - Estrich ist beauftragt

- Los 22 - Fliesen- und Plattenarbeiten = Angebotsauswertung
- Los 23 - Handwerkliche Tischlerarbeiten = ebenfalls

In Vorbereitung ist die Vergabe (offenes Verfahren) der Einbaumöbel, 1. Oktoberwoche

Für den Neubau Mosaikschule wird nach Rücksprache mit der Diakonie aktuell die Genehmigungsplanung erarbeitet. Ein Bauantrag soll im Herbst eingereicht werden. Die künftigen Grundstücksgrenzen wurden festgelegt. Die Grundstückskaufverhandlungen laufen.