

# Protokollauszug

## aus der Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 21.01.2021

---

### **Top 7     aktueller Sachstand Schulcampus**

Herr Prahler berichtet, dass der Bauantrag für die Regionalschule im Dezember eingereicht wurde. Der Landkreis wird sich diesen soweit möglich bereits annehmen.

Die Kostenplanung der Regionalschule wird bisher eingehalten.

Mit der Genehmigung des Raumprogrammes wird Ende Februar gerechnet. Im Sommer sollen die ersten Ausschreibungen der Baugewerke erfolgen, was jedoch abhängig von der Bebauungsplanung sowie der Fördermittelzusagen ist.

Der Diakonie wurde das Raumprogramm genehmigt. Anfang Februar findet ein Termin mit der Landrätin zur Finanzierung der Mosaikschule statt.

Es wird von Herrn Reppenhagen darauf hingewiesen auf Fördermittel zu achten, die im Rahmen von Coronamaßnahmen ausgeschüttet werden.