

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen  
vom 19.07.2021

---

## **Top 10 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und Bau- maßnahmen**

Herr Janke informiert:

- Wasserschaden im Haus 2 des Rathauses fast behoben, Übernahme durch Versicherung
- Hochwasserschutz Goethestraße 1, Errichtung einer Mauer, Ausführung in 09 oder 10/2021
- Klützer Straße Bauende 08/2021
- Altstadt 4. BA, Lieferengpass bei gelbem Pflaster, neuer Termin Ende 07/2021, Reste werden dann verbaut
- LEC Abnahmen (insges. 7 Stck.) sind erfolgt, Mängel werden bis Ende August behoben
- Reise-Video-Zentrum Beginn Bau Mitte 08/2021
- Anglersteg Submission 05.08.2021, Vergabe Auftrag auf HA Sitzung im August, Baubeginn 06.09.2021, Bauende ca. 12/2021