

Protokollauszug

aus der Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 23.08.2021

Top 7 Aktueller Stand baulicher Maßnahmen und Grünpflege

Herr Janke teilt mit, dass die Restleistungen in der Altstadt Ende 08/2021 abgeschlossen werden. In der 36. KW findet ein Straßenfest statt.

Laut Herrn Janke ist die Klützer Straße ca. zu 95 % fertig gestellt. Die Anschlussarbeiten an die Landesstraße L03 sind noch auszuführen, Verzug durch Lieferzeiten des farbigen Betonpflasters.

Die Arbeiten am Anglersteg Vielbecker See wurden beauftragt, Baubeginn 09/2021, wenn das Material verfügbar ist.
Rosenweg: Ausschreibungen im September 2021, Baubeginn Straßenbau 03/2022, gemeinsames Vorhaben mit dem Zweckverband, dieser beginnt 2021 am Vielbecker See, eine Trinkwasserleitung zu verlegen.

Beim Schulcampus erwarten wir die Baugenehmigung, zugesagt zum 01.09.2021. Dann beginnen die Erschließungsarbeiten. Das Los Rohbau wurde bereits ausgeschrieben, die Kosten liegen innerhalb der Kostenprognose.

Vorstellung Frau Wunderlich (Elternzeitvertretung für Frau Dargel) durch Herrn Janke.

Ein Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde, Herrn Janke und Frau Wunderlich wurde bereits Anfang September vereinbart, um die Rotdorn-Bäume in 4 Straßen zu besichtigen und im nächsten Schritt die Baumpflege zu beauftragen.