

# Protokollauszug

aus der  
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Greves-  
mühlen  
vom 20.09.2022

---

## **Top 8 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand**

Herr Rehwaldt berichtet, in der letzten Woche fand ein Treffen mit den Architekten und der Schulleitung „Am Wasserturm“ statt, um die Innenraumgestaltung zu besprechen.

Die Verzögerungen des Materials (Information in der letzten Sitzung) hat sich entzerrt. Die Arbeiten gehen planmäßig weiter.

Die Mosaikschule wird bis zum Ende des Jahres einen Bauantrag stellen.

Herr Grothe fragt nach, welche Arbeiten denn gerade an der Schule gemacht werden. Herr Rehwaldt erläutert, dass im Moment die Dachdeckerarbeiten gemacht werden und auch kleinere Nacharbeiten, da letzte Woche eine Rohbauabnahme stattfand. Als Nächstes wird dann die Fassade gemacht, damit der Bau dicht wird.

Er gibt ebenfalls zur Kenntnis, dass bereits einige Diebstähle auf der Baustelle stattfanden. Frau Kutschera hat eine Videoüberwachung angeschafft, die installiert wird.

Herr Grothe fragt nach dem aktuellen Stand an der Grundschule „Fritz Reuter“.

Herr Rehwaldt antwortet, es gibt noch keine neuen Förderaufträge. Es wird wohl darauf hinauslaufen, eine Ganztagschule zu werden in Verbindung mit einem Hort, um besser Förderungen abgreifen zu können.