

# Protokollauszug

## aus der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 27.09.2022

---

### **Top 11 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand**

Der Bürgermeister berichtet, dass der laufende erste Bauabschnitt zeitlichen Vorsprung bis zum Richtfest hatte. Jetzt gibt es die ersten Materialengpässe. Die Fenster sollen in der nächsten Woche geliefert und dann eingebaut werden. Im Anschluss folgen Elektro- und Heizung/Sanitärarbeiten. Die Arbeiten an der Fassade liegen ca. 4 Wochen im Rückstand.

Für die Mosaikschule ist der Bauantrag in Vorbereitung. Die weiteren Bauabschnitte folgen dann Anfang nächsten Jahres.

Für das geplante Multifunktionsgebäude an der Grundschule Fritz Reuter wurden alle Förderanträge abgelehnt. Zukünftig gibt es zwei Optionen: das Ganztagsschulprogramm, welches jedes Jahr neu aufgelegt wird und ein Förderprogramm für Horte.