

Protokollauszug

aus der
Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Greves-
mühlen
vom 15.11.2022

Top 9 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Rehwaldt berichtet, dass der Baurückstand aktuell etwa 8 Wochen beträgt, da Metallelemente für die Fenster und für die Fassade nicht geliefert werden konnten. Es wird davon ausgegangen, dass der Schulbau im Herbst fertiggestellt wird. Der Umzug im Sommer wird nicht möglich sein. Eine Bauüberwachung wurde installiert. Die Baustelle ist jetzt nachts beleuchtet und mit Lautsprechern bestückt.

Frau Ertel fragt, ob diese Kosten hinzugerechnet werden müssen.

Herr Rehwaldt antwortet, dass dies ein zusätzlicher Posten sei, der die Kosten der Gesamtbausumme jedoch nicht signifikant erhöhen würde. Es wird überlegt, eine Bauheizung anzuschaffen, damit die Elektroarbeiten beginnen können.

Herr Grothe fragt nach dem aktuellen Stand in der Grundschule „Fritz Reuter“.

Herr Rehwaldt erläutert hierzu, dass noch kein Förderprogramm aufgelegt wurde.