

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 22.11.2022

Top 6 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Der Bürgermeister berichtet über den Zeitverzug von geschätzten 6 Monaten. Dies ist so auch mit der Schulleitung kommuniziert. 85 Prozent des Auftragsvolumens sind bereits beauftragt und es ist mit einer Kostensteigerung von 10% zu rechnen. Für die Mosaikschule wurde der Bauantrag gestellt und auch schon im Bauausschuss beraten und das gemeindliche Einvernehmen erteilt.