

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen

#### vom 22.11.2022

---

#### **Top 6 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand**

**Der Bürgermeister** berichtet über den Zeitverzug von geschätzten 6 Monaten. Dies ist so auch mit der Schulleitung kommuniziert. 85 Prozent des Auftragsvolumens sind bereits beauftragt und es ist mit einer Kostensteigerung von 10% zu rechnen. Für die Mosaikschule wurde der Bauantrag gestellt und auch schon im Bauausschuss beraten und das gemeindliche Einvernehmen erteilt.