

Protokollauszug

aus der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen vom 31.01.2023

Top 9 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand

Herr Prahler berichtet über derzeitige Lieferschwierigkeiten bei Glas, aber dies soll keinen zeitlichen Verzug mit sich bringen. Die Baumaßnahmen liegen im Zeitplan, Baufertigstellung ist bis Jahresende geplant. Die Fensterelemente sind da und werden mit OSB-Platten verkleidet, damit die innenliegenden Gewerke weiterarbeiten können.

Die Ausschreibungen sind weitestgehend durch. Insgesamt gab es bisher eine Kostensteigerung von 9 %.

Das Architekturbüro hat zugesichert zeitnah Entwürfe für die weiteren Bauabschnitte zu liefern. Diese sollen in einem separaten Bauausschuss präsentiert werden.

Des Weiteren gibt es Signale vom Land für die Förderung der weiteren Bauabschnitte und es wird auch nach weiteren Förderungen gesucht.

Eine Gruppe von Lehrern und Schülern der Mosaikschule beschäftigen sich damit einen Namen und ein Logo zu suchen, mit dem Ziel eine Corporate Identity für die Mosaik-, Regional- und Grundschule zu schaffen. Es gibt bereits Vorschläge hierzu, die als Beschlussvorlage vorgelegt werden sollen. Ein professionelles Büro soll dann, auf Basis der Vorschläge, das Logo entwerfen.