

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen

#### vom 21.03.2023

---

#### **Top 9 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand**

Herr Prahler berichtet, über die baulichen Maßnahmen. Es gibt im Moment kein Glas auf dem Markt, deswegen werden gerade OSB-Platten befestigt, um den Innenausbau frostsicher fortzuführen. Die Mehrkosten wird der Dienstleister übernehmen. Der Umzug wird nach dem Jahreswechsel stattfinden. Die Lehrergruppe, die sich mit dem Schulcampus auseinandersetzt, ist bzgl. eines Namens und auch eines Logos für den Schulcampus, an die Stadtverwaltung herangetreten. Auch die Mosaikschule wird mit einbezogen. Die Mosaikschule wartet derzeit noch auf die Baugenehmigung.

Zurzeit wird die Regionalschule gebaut. Das Grundschulgebäude und das Zentralgebäude folgen. Im April soll der Entwurf hierfür durch die Planer präsentiert werden.

Bzgl. des Multifunktionsgebäudes an der Grundschule „Fritz Reuter“, ist ein Entwurf einer Ganztagschule mit Hortbetreuung im Umlauf. Wir stehen hier mit dem Landkreis im engen Kontakt, da dort die Prioritäten für die Förderung festgelegt werden.