

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen

vom 19.01.2021

Top 8 Schulcampus, aktueller Sachstand

Herr Prahler berichtet, der Bauantrag ist vor Weihnachten gestellt worden. Es sollte in dieser Sitzungsrunde der Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Die Fachgutachter sind aber noch nicht fertig. Zur nächsten Sitzungsrunde sollte dies aber so weit sein. Wir sind soweit im Zeitplan, dass Mitte des Jahres mit einer Baugenehmigung gerechnet werden kann. Parallel zum Verfahren werden die Ausführungsplanung für den Rohbau und die Fundamentarbeiten sowie die Ausschreibungen in die Wege geleitet. Wenn eine Fördermittelzusage erfolgt ist, wird mit dem Fundament begonnen. So ist es mit dem Planungsbüro besprochen worden. Die Mosaikschule ist auch auf einem guten Weg. Die Schule fällt in den Aufgabenbereich des Landkreises. Das heißt, wenn der Bau fertig ist, muss der Landkreis auch mehr zahlen, da dann die Abschreibungswerte höher sind.

Herr Grothe hat noch eine Anmerkung zur Grundschule „Fritz Reuter“. Das Gebäude, was abgerissen werden soll, sollte regelmäßig durch den Bauhof auf Fledermäuse oder ähnliches geprüft werden.