

# Protokollauszug

## aus der

### Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Grevesmühlen

#### vom 26.01.2021

---

#### **Top 10 Schulcampus 2030; aktueller Sachstand**

##### Der Bürgermeister berichtet über:

Die geplanten Tätigkeiten des Planungsbüros liegen im Zeitplan. Der Bauantrag wurde vor dem Jahreswechsel gestellt. Die Ausführungsplanung wird vorbereitet und für einige Gewerke wird bereits schon die Ausschreibung auf dem Weg gebracht. Zum Sommer sollen die ersten Arbeiten beginnen. Der Fördermittelbescheid des Landesförderinstituts ist im 2. Quartal zu erwarten. Die Kostenschätzung und die Kostenberechnung sind annähernd gleich. Bei der Mosaikschule wurde das Raumprogramm abgestimmt. Die Fragestellung der Finanzierung muss noch abgestimmt werden. Ein erster Termin hierzu findet in der nächsten Woche mit der Landrätin statt.

**Herr Grote** erkundigt sich, ob die Arbeiten für die Regionalschule und die Mosaikschule parallel erfolgen.

**Der Bürgermeister** teilt mit, dass es keinen gleichzeitigen Baubeginn geben wird, da die Planungen für die Mosaikschule noch nicht so weit fortgeschritten sind, wie die der Regionalschule.