

Protokollauszug

aus der
konst. Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen
vom 10.10.2024

Top 12 aktueller Sachstand Schulcampus

Der Bauamtsleiter und der Bürgermeister informieren:

- Abbrucharbeiten ausgeschrieben und heute beauftragt- Beginn vorrauss. Anfang November, 2 Abschnitte mit insges. ca. 5 Monaten Dauer
 - Termin zur Ver- und Entsorgung (Leitungen, Anschlüsse) fand statt → Vorstellung nächster BA 07.11.24
 - Baulicher Mangel bei Treppenstufen im Campus → Vor Ort Termin, Aufnahme Mangel, Gutachten
 - Bauantrag für die neue Grundschule wurde eingereicht
- **Auftrag BA Hochbau:** letzte Präsentation Architekturbüro an neue BA Mitglieder schicken.