

Protokollauszug

aus der

Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Gägelow

vom 16.02.2021

Top 7 Beschluss über Planungserweiterung und Mehrkosten beim Ausbau von Bushaltestellen VO/13GV/2021-637

Frau Bahlcke gibt einige Erläuterungen zur Beschlussvorlage. Der Fördermittelantrag ist bereits gestellt, dieser muss nach Beschluss der Gemeindevertretung geändert werden.

Frau Sturmheit bittet um Vervollständigung der Beratungsfolge in der Beschlussvorlage. Es stellt sich aber heraus, dass diese nur bei den Papierdokumenten unvollständig ist, in der digitalen Version ist dies bereits korrekt.

Außerdem bemängelt Frau Sturmheit die Formulierung zu den finanziellen Auswirkungen. Hier sei zwingend eine Deckungsquelle anzugeben. Herr Fenner schlägt vor, die Mehrkosten aus den Einsparungen in der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bushaltestellen zu finanzieren. *Protokollanmerkung: Der zusätzlich zu finanzierende Differenzbetrag beträgt 11.300 Euro. In den Unterhaltungsaufwendungen für Bushaltestellen stehen insgesamt 2.500 Euro zur Verfügung. Deshalb schlägt die Kämmerei vor, den verbleibenden Restbetrag aus Straßenunterhaltungen zu finanzieren. (55401.52338: 8.800 Euro). Das Bauamt wurde mit der Bitte um Abstimmung mit dem Bürgermeister entsprechend informiert.*

Sachverhalt:

Die Planungsleistung mit der Angebotssumme von 32.588,68 € bezieht sich auf insgesamt 15 Bushaltestellen. Davon werden 9 Stück Buswartehäuschen erneuert. Da im Zuge der Planung durch Änderungswünsche der Gemeinde diverse Erweiterungen mit einhergehende Mehrkosten zur Folge haben, liegt die Angebotssumme der Planungsleistung bei **50.581,38 €** und die Baukosten bei 630.700 €. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 681.280,95 €.

Die Kostenschätzung seinerzeit lag bei ca. 314.000 € netto Baukosten - die Kostenberechnung liegt jetzt bei 530.000 € netto Baukosten. Dieses ist auf folgende Punkte zurück zu führen:

-Ursprünglich nur 9 Buswartehäuschen enthalten - jetzt sind es 13 (aufgrund Wunsch der Gemeinde). Hier ist weiterhin zu beachten, dass sich die Gemeinde für den Typ „Vorwerk“ gegenüber „Vario“ von MHB ausgesprochen hat: 9 x 10.500 € Mehrkosten 94.500 €

- 4 zusätzl. Wartehäuschen incl. Rückbau (s. vorheriger Absatz) - ca. 90.000 € Mehrkosten

- 1 zusätzl. Bushaltestelle (Marktplatz) war seinerzeit gar nicht enthalten - ca. 22.000 € Mehrkosten

- 3 x Solarbeleuchtung (B105) berücksichtigt ca. 12.000 € Mehrkosten

*macht zusammen: **218.500 € netto** Mehrkosten*

Da von einer 80 prozentigen Förderung ausgegangen wird, liegt der Eigenanteil der Gemeinde bei 136.256,20 €ö.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Gägelow beschließt die Mehrkosten der Planungsleistung aufgrund von Modelltyp und Anzahl der zu erneuernden Bushaltestellen.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Vertreter:	7
- davon anwesend:	7
Ja-Stimmen:	7
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0